

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

194214, Санкт-Петербург, Коstrомской пр. д.46, тел. (812) 554-31-31, факс (812) 554-31-07
ИНН 7802142355 КПП 780201001

**Отчет о выполнении
Предписания № 2-10-1131/1/1 от 30.08.2013 г.**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения
1	На путях эвакуации для отделки пола применен материал с более высокими показателями пожарной опасности (линолиум)	Поэтапное устранение нарушения: 1. Разработка сметы, согласование в Комитете по образованию 2. Планирование финансирования на ремонтные работы Проведение ремонтных работ	Планируется Апрель-Май 2014 г. при дополнительном финансировании
2	В холле 1-го этажа на путях эвакуации при перепаде высот более 45 см. с числом ступеней более 3, отсутствуют ограждения с перилами	Согласована смета на ремонтные работы. Проводится запрос котировок. Заключение договора на ремонтные работы. Выполнение работ.	Выполнено 11.10.2013 г.
3	Двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из помещений (1 этаж, из помещения №70 столовая в коридор помещение №54)	Поэтапное устранение нарушения: 3. Разработка сметы, согласование в Комитете по образованию 4. Планирование финансирования на ремонтные работы Проведение ремонтных работ	Планируется Апрель-Май 2014 г. при дополнительном финансировании
4	Ширина эвакуационных выходов в свету менее нормативной 0,8 м., выход из гардероба, 1-й этаж (помещение №№21,22), фактическое значение составляет 56 см.	Согласована смета на ремонтные работы. Проведение запроса котировок. Заключение договора на ремонтные работы. Выполнение работ.	Выполнено 15.12.2013
5	Руководителем организации не обеспечено устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки) строительных конструкций (запасная эвакуационная лестница)	Поэтапное устранение нарушения: 1. Разработка сметы, согласование в Комитете по образованию 2. Планирование финансирования на ремонтные работы Проведение ремонтных работ	Планируется Апрель-Май 2014 г. при дополнительном финансировании
6	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее нормативной 1,0 м. (фактическое значение составляет 71 см.) в коридоре при выходе из спортзала (3-й этаж помещение №140)	Поэтапное устранение нарушения: 1. Разработка сметы, согласование в Комитете по образованию 2. Планирование финансирования на ремонтные работы Проведение ремонтных работ	Планируется Апрель-Май 2014 г. при дополнительном финансировании
7	Металлические конструкции лестничных клеток не доведены до требуемого предела огнестойкости	Заключен договор на проектные работы. Выполнение работ по устранению нарушения.	Выполнено 15.11.2013

8	Выполненные объемно-планировочные решения не обеспечивают помещения расположенные на 1-ом, 2-ом, 3-ем этажах эвакуационными выходами отвечающими требованиям нормативных документов	Поэтапное устранение нарушения: 1. Разработка сметы, согласование в Комитете по образованию 2. Планирование финансирования на ремонтные работы Проведение ремонтных работ	
---	---	--	--

Директор ГБПОУ «ПК №4 СПб»

Исполнитель:
Сергеева Е.В., заместитель директора по АХР



Е.В.Головинская