

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

194214, Санкт-Петербург, Костромской пр. д.46, тел. (812) 554-31-31, факс (812) 554-31-07
ИНН 7802142355 КПП 780201001

**Отчет о выполнении
Предписаний № 2-11-881/1/1, 2-11-881/1/1 от 27.08.2013 г.**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Мероприятия по устранению нарушений	Сроки исполнения
1	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) не соответствует требованиям предъявляемым к СОУЭ 4 либо 5 типа	Разработана смета на проектные работы, проведен мониторинг цен. Написано обращение в Комитет по образованию о разрешении оплаты проектных работ на систему оповещения людей при пожаре. Заключен договор с подрядной организацией на проектные работы.	Выполнено 25.12.2013 г.
2	Отсутствует речевое оповещение, а именно: передача специальных текстов		
3	Отсутствуют световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением		
4	Отсутствует разделение здания на зоны пожарного оповещения		
5	Отсутствует обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской		
6	СОУЭ не включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации		
7	Настенные речевые оповещатели располагаются таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателей не менее 150 мм. (общий коридор 1 этаж)	Обслуживающая организация ведет работы по устранению данного нарушения	Выполнено 30.09.2013
8	В защищаемом помещении не устанавливаются не менее двух пожарных извещателей (кабинет-лоджия английского языка на 4 этаже)	Обслуживающая организация ведет работы по устранению данного нарушения	Выполнено 30.09.2013
9	Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции не предусмотрено из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более (на 4 этаже северной стороны здания и 3 этаже с северной и южной сторон здания балконы в рекреациях защиты гипроком)	Поэтапное устранение нарушения: 1. Разработка сметы, согласование в Комитете по образованию 2. Планирование финансирования на ремонтные работы 3. Проведение ремонтных работ	Выполнено 25.12.2013
10	Точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных	Обслуживающая организация ведет работы по устранению	Выполнено 11.11.2013

	конструкциях	данного нарушения	
11	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в лестничные клетки не имеют уплотнений в притворах	Планируется поэтажная замена дверей	Планируется Июль-июль 2014 г. при дополнительном финансировании
12	Каждый огнетушитель, установленный на объекте, не имеет порядкового номера, нанесенного на корпус белой краской	Закуплена белая краска, ведутся работы по нанесению номеров на огнетушители	Выполнено 30.09.2013
13	В здании на путях эвакуации допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, в общих коридорах 2, 3 этажей (масляной краской)	Поэтапное устранение нарушения: 1. Разработка сметы, согласование в Комитете по образованию 2. Планирование финансирования на ремонтные работы Проведение ремонтных работ	Планируется Март-июль 2014 г., при дополнительном финансировании
14	В лестничных клетках допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности площадок лестниц (радиаторы)	Поэтапное устранение нарушения: 1. Закупка новых радиаторов 2. Расчет стоимости работ по установке радиаторов на высоту до 2,2 м 3. Планирование финансирования	Планируется Февраль-май 2014 г., при дополнительном финансировании
15	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (балкон актового зала на 2 этаже)	Помещение очищено, под склад не используется	Выполнено 16.09.2013
16	Предусматриваемый в составе объекта класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1, пищеблок не выделен дверями не ниже 2-го типа	Ведется расчет стоимости установки дверей	Выполнено 25.11.2013
17	Помещение складского назначения, не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (балкон актового зала на 2 этаже)	Помещение очищено, под склад не используется	Выполнено 16.09.2013
18	Допущено хранение под лестничным маршем и на лестничных площадках материалов (пищеблок 1 и 2 этажи)	Нарушение устранено	Выполнено 16.09.2013
19	Допущена эксплуатация светильников со снятым колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников (лаборантская преподавателя ОБЖ на 1 этаже, подвал)	Ведутся работы по устранению нарушения	Выполнено 31.10.2013
20	Допущено хранение в подвале различных материалов (мебель, авторезина, краска, карбоновые коробки)	Ведется работа по освобождению подвальных помещений	Выполнено 30.09.2013

21	Допущено использование подвала и теплоцентра для устройства мастерских	Ведется работа по освобождению подвальных помещений и теплоцентра от посторонних предметов	Выполнено 30.09.2013
22	Двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (выход из спортивного зала на улицу)	Вторая дверь будет снята, выход на улицу открывается по направлению движения	Выполнено 30.09.2013
23	Допущено загромождение эвакуационного выхода из спортивного зала на улицу, а именно: тамбура	Помещение тамбура освобождено от посторонних предметов	Выполнено 16.09.2013
24	Высота ступеней лестницы со 2 этажа спортивного зала на 1 этаж не соответствует предъявляемым требованиям (не более 22 см) (фактическая – 26 см)	Данные лестницы предусмотрены проектом здания и изменить высоту лестниц не представляется возможным	-
25	В здании на путях эвакуации допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, в объеме лестничного марша со 2 этажа спортивного зала на 1 этаж (масляной краской)	Поэтапное устранение нарушения: 1. Разработка сметы, согласование в Комитете по образованию 2. Планирование финансирования на ремонтные работы Проведение ремонтных работ	Март-июль 2014 г.
26	Помещение актового зала, предназначенное для одновременного пребывания более 50 чел. не обеспечено вторым эвакуационным выходом	По проекту здания второй эвакуационный выход в помещении актового зала не предусмотрен	-

Директор ГБПОУ «ПК №4 СПб»

Исполнитель:
Сергеева Е.В., заместитель директора по АХР



Е.В.Головинская